

آخرین وضعیت ساخت مدارس طرح مسکن مهر شهر جدید هشتگرد

ردیف	نام سازنده	تعداد طبقات	تعداد کلاسها	فن آوری ساخت	مساحت زمین	مساحت زیربنا	تاریخ انعقاد قرارداد	مبلغ پیمان	مبلغ پرداخت شده	تاریخ تحویل زمین	تاریخ شروع	مدت قرارداد (ماه)	آب و برق کارگاه	درصد پیشرفت فیزیکی								واگذاری به نوسازی مدارس	نشانی				
														تجهیز کارگاه	پی	اسکلت	سقف	سفت کاری	نازک کاری	محوطه سازی	تجهیز مدرسه			کل پروژه	وضعیت کارگاه		
۱	مکانشهر سبلان (دبستان)	۲	۲۴	فلزی	۴,۳۴۰	۴,۶۵۰	۹۲/۰۶/۱۷	۱۴,۲۲۵,۹۹۱,۵۵۷	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲/۰۶/۱۷			دارد	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۸۰٪	۲۵٪	۵٪	۸۵٪	فعال	-	فاز ۴ محله ۱ قطعه ۲۷
۲	دبستان شهید مطهری (زمین راه سازه)	۲	۱۰	بتنی	۴,۷۱۹	۱,۰۰۰	۹۰/۰۲/۱۵			۹۰/۰۲/۱۵			دارد	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۹۵٪	۳۰٪	۵٪	۶۲٪	نیمه فعال	-	فاز ۴ محله ۲ قطعه ۳	
۳	مدرسه راهنمایی جابرین حیان (اهرام ایران)	۴	۱۲	فلزی	۶,۶۲۶	۱,۷۶۳	۹۰/۱۰/۱۹			۹۰/۱۰/۱۹			دارد	۱۰۰٪	۱۰۰٪									۱۱٪	تعطیل	-	فاز ۷ ناحیه ۲ غرب هیدروپنیک قطعه ۶۰
۴	مدرسه راهنمایی شهید احمد سلطانی (ایستا پای)	۳	۱۲	بتنی	۳,۹۳۳	۱,۸۳۷	۹۰/۰۳/۲۹			۹۰/۱۲/۱۰			دارد	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۴۰٪								۱۹٪	فعال	-	فاز ۴ محله ۳ قطعه ۴۵
۵	دبستان شهید یاهنر (کلبه سازان)	۲	۱۰	بتنی	۲,۶۹۱	۱,۰۰۰	۹۰/۱۲/۱۵			۹۰/۱۲/۱۵			دارد	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰٪								۱۳٪	فعال	-	فاز ۷ ناحیه ۴ منطقه ۵ قطعه ۱۰/۱
۶	دبستان شهید هادی پارسا (تعاونی ۹ و ۵۳)	۲	۱۰	بتنی	۲,۰۰۰	۹۹۳	۹۱/۰۱/۲۹			۹۱/۰۱/۲۹			دارد	۱۰۰٪	۱۰۰٪									۱۱٪	تعطیل	-	فاز ۷ منطقه ۴ ناحیه ۲ قطعه ۶۸
۷	مدرسه راهنمایی ۱۲ کلاسه (عمران آشیان البرز)		۱۲	بتنی	۴,۲۸۲	۱,۸۳۷	۹۱/۱۰/۲۷	۱۷,۴۸۹,۷۳۵,۵۴۲	۹,۸۵۲,۰۸۰,۳۲۰		۹۱/۱۰/۲۷	۴	دارد	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۴۲٪	۳٪		۶۷٪	فعال		غرب هیدروپنیک قطعه ۸
۸	دبستان شهید طالقانی (الموت توان)	۲	۱۲	فلزی	۲,۲۸۸	۹۳۸							دارد	۱۰۰٪	۱۰۰٪									۱۱٪	فعال		فاز ۴ محله ۲ قطعه ۴/۱
۹	مدرسه ۱۰ کلاسه غرب هیدروپنیک (پایستار ابنیه)	۲	۱۲	فلزی	۶,۸۳۲	۱,۲۶۵	۹۱/۱۱/۱۴	۱۳,۷۴۳,۹۱۳,۲۱۱	۲,۷۰۴,۵۹۲,۲۸۴		۹۱/۱۱/۱۴	۴	دارد	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۳۶٪	۵٪		۶۵٪	نیمه فعال		غرب هیدروپنیک
۱۰	دبستان شهید فهمیده (فرهنگیان ناحیه ۲ کرج)	۳	۱۰	بتنی	۴,۷۵۰	۱,۰۰۰							دارد	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪							۳۹٪	فعال		فاز ۷ ناحیه ۲ منطقه ۴ قطعه ۵
۱۱	دبستان ۱۰ کلاسه فجر (پیرامید دشت)		۱۰		۳,۰۴۳	۱,۳۶۲							دارد	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰٪						۴۰٪	فعال		سایت ایران خودرو
۱۲	مدرسه میثاق (بیبا ویلای زاگرس)		۱۰		۶,۸۲۳	۱,۲۶۵		۱۳,۷۴۳,۹۱۳,۲۱۱	۹,۵۶۷,۶۷۹,۶۴۱			۴	دارد	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۳۴٪	۵٪		۶۴٪	فعال		غرب هیدروپنیک
۱۳	مدرسه شهید معدنی پور (بنیان گستر بامداد)		۱۰	فلزی	۶,۲۰۶	۱,۲۳۰	۹۱/۱۱/۱۷	۱۳,۷۴۳,۹۱۳,۲۱۱	۸,۴۵۱,۸۵۰,۸۸۸		۹۱/۱۱/۱۷	۴	دارد	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۳۸٪	۶٪		۶۶٪	فعال		فاز ۷ هسا قطعه ۷۷
۱۴	توسعه سرا راه آبادی (عمران آب)	۳		فلزی	۱,۲۰۰		۹۰/۰۵/۰۱	۸,۷۶۱,۸۴۹,۶۳۲	۶,۸۲۵,۸۴۹,۶۳۲				دارد	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۹۳٪	۷۰٪		۹۴٪	فعال	-	فاز ۲ محله ۴	

* مبالغ مندرج در جدول مربوط به فاز یک پروژه می باشد ، جهت اتمام ۱۴ باب مدرسه مبلغ ۱۷۶ میلیارد ریال دیگر نیاز می باشد

** تعداد ۱۴ باب مدرسه دیگر مورد نیاز می باشد که جهت ساخت آنها مبلغ ۲۲۰ میلیارد ریال مورد نیاز می باشد.

* لازم به توضیح است بر اساس سرانه اعلامی توسط مشاور شهرسازی و همچنین طرح تفصیلی شهر تعداد ۹۰ مدرسه در مقاطع مختلف با برآورد مالی ۱۴۱۴ میلیارد ریال مورد نیاز می باشد.