

آخرین وضعیت ساخت مساجد طرح مسکن مهر شهر جدید هشتگرد

وضعیت کارگاه	درصد پیشرفت فیزیکی								مدت پیمان (ماه)	تاریخ شروع	تاریخ تحویل زمین	تاریخ انعقاد قرارداد	مبلغ پرداخت شده	مبلغ پیمان	مساحت زیربنا	مساحت زمین	فن آوری ساخت	تعداد طبقه ها	نام سازنده	نام مسجد
	کل پروژه	محوطه سازی	نازک کاری	سفت کاری	سقف	اسکلت	پی	تجهیز کارگاه												
اتمام	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪							۱,۰۰۰	۲,۱۲۰	فلزی	۲	مکانشهر سیلان	مسجد حضرت زهرا
نیمه فعال	۸۴٪	۲۰٪	۸۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۳.۵	۹۱/۰۸/۱۰			۴,۷۳۷,۲۵۶,۹۶۳	۸,۹۹۸,۱۰۰,۹۶۲	۷۷۷	۲,۶۵۷	فلزی	۲	نیرو پردیس فردا	مسجد حضرت رسول اکرم (ایران خودرو)
تعطیل	۵۵٪		۱۵٪	۹۴٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۳.۵	۹۱/۰۷/۲۵			۴,۶۹۸,۸۶۶,۶۶۳	۹,۰۸۸,۳۵۹,۸۵۰	۷۷۷	۵,۵۳۲	فلزی	۲	اسپدار سازه آریا	مسجد صاحب الزمان (عج)
تعطیل	۶۰٪		۲۴٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۳.۵	۹۱/۰۶/۰۲			۴,۷۳۷,۲۵۶,۹۶۳	۸,۹۹۸,۱۰۰,۹۶۲	۷۹۲	۶۴۰	فلزی	۲	آبتین ماژین	مسجد زینبیه
تعطیل	۵۵٪		۱۵٪	۹۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۳.۵	۹۱/۰۷/۰۲			۴,۷۳۷,۲۵۶,۹۶۳	۸,۹۹۸,۱۰۰,۹۶۲	۷۷۷	۲,۹۹۲	فلزی	۲	دژ سنگ پاریز	مسجد الهادی
تعطیل				۴۰٪	۹۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪					۰	۴,۴۷۲,۳۷۳,۹۳۲	۷۷۷	۲,۹۹۲	فلزی	۲	پیمان کاژه	مسجد سیدالشهدا (ع)
نیمه فعال	۵۰٪			۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۲	۹۰/۰۵/۱۰	۹۰/۰۵/۱۰	۹۰/۰۵/۰۸		۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۱	۸,۰۰۰	بتنی	۳	آذر مهر کرج	مسجد الغدیر (غیر مهر)

* مبالغ مندرج در جدول مربوط به فاز یک پروژه می باشد ، جهت اتمام ۴ باب مسجد مبلغ ۱۶ میلیارد ریال دیگر نیاز می باشد

** تعداد ۴ باب مسجد دیگر جانمایی شده که جهت ساخت آنها مبلغ ۳۲ میلیارد ریال مورد نیاز می باشد.

* لازم به توضیح است بر اساس سرانه اعلامی توسط مشاور شهرسازی و همچنین طرح تفصیلی شهر تعداد ۱۰ باب مسجد در مقاطع مختلف با برآورد مالی ۸۰ میلیارد ریال مورد نیاز می باشد.

نشانی
پروژه ۱۰۰۲ بوستان
فاز ۳ محله ۹ قطعه ۱۱۵ پروژه ایران خودرو
فاز ۴ محله ۱ قطعه ۱۲۸ جنب سایت نیک سیستم
فاز ۴ محله ۲ قطعه ۲۹
فاز ۷ قطعه ۱۲۷
فاز ۲ محله ۱