

آخرین وضعیت ساخت تجاری طرح مسکن مهر شهر جدید هشتگرد

ردیف	نام مسجد	نام سازنده	تعداد طبقه	فن آوری ساخت	مساحت زمین	مساحت زیربنا	مبلغ پیمان	مبلغ پرداخت شده	درصد پیشرفت مالی	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ تحویل زمین	تاریخ شروع پیمان	مدت پیمان	درصد پیشرفت فیزیکی											
														تجهیز کارگاه	پی	اسکلت	سقف	سفت کاری	نازک کاری	محوطه سازی	کل پروژه				
۱	تجاری تعاونی سانو	تعاونی سانو	۱	فلزی	۴۰۰	۲۴۰								۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲۰٪	۵٪	۵۹٪	فعال	فاز ۷ تعاونی سانو	
۲	تجاری مکانشهر سیلان	مکانشهر سیلان	۱	فلزی	۶۰۰	۳۴۰								۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	فاز ۷ پروژه بوستان
۳	تجاری پاسارگاد	پایا سازه پاسارگاد	۱	فلزی	۵۰۰	۳۰۰								۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	فاز ۴ محله ۱
۴	تجاری اول ایران خودرو	ایران خودرو	۱	فلزی	۵۲۰	۳۳۰								۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	فاز ۷
۵	تجاری دوم ایران خودرو	ایران خودرو		فلزی	۵۰۰	۳۰۰								۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	فاز ۷
۶	مجتمع تجاری نگین	آبتین مازین	۱	فلزی	۷۶۸	۳۷۲	۷,۸۴۹,۲۳۴,۳۰۷	۶۴۹,۴۹۶,۸۲۴	۸.۲۷٪			۹۱/۰۶/۲۵	۳.۵		۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۸۵٪	۶٪		۵۱٪	تعطیل	فاز ۴ محله ۲ قطعه ۱۳۰
۷	تجاری غرب هیدروپنیک	شهر ابنیه بنا			۵,۲۰۰	۳,۱۲۰	۱۱,۶۸۵,۶۷۹,۰۰۲	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹.۹۰٪						۱۰۰٪	۱۰۰٪	۸۵٪	۳۵٪					۳۰٪	تعطیل	فاز ۷ غرب هیدروپنیک
۸	تجاری جنب نیک سیستم	اسپدار سازه آریا	۱	فلزی	۵,۵۳۲	۳۷۲	۲,۵۹۱,۱۱۱,۸۰۴	۲,۱۵۰,۶۲۲,۷۹۷	۸۳.۰۰٪			۹۱/۰۷/۲۵	۳.۵		۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۸۰٪				۳۷٪	نیمه فعال	فاز ۴ محله ۱ قطعه ۱۲۸